ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школа №1430

от 14 апреля 2016 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Директор школы: Савельева Т.В.
Председатель Управляющего Совета: Леманский Д.А.
Зам. председателя Управляющего Совета: Игнатьев А.Л.
Члены Управляющего Совета: Васенко М.А., Петрова М.В., Третьякова Н.Б., Кириченко Е.Б., Губина Т.Н., Перцева Ю.В., Егорова Е.Ю., Сорокин С.Г., Зотов А.А., Бебешева Е.А., Петрова Н.Б., Беломыльцева С.В., Захарова А., Амелина М., Козлов Ю., Енюшина Н.

ТЕМА:
1. О проведении ремонтных работ в летний период 2016 года.

СЛУШАЛИ:
Опольскую Н.В. о проведении текущего ремонта в летний период 2016 года.

<u>СП №3 по адресу: ул. Абрамцевская, дом 14, корп.2:</u>

1. Ремонт ГРЩ, ВРУ, ЩС, ЩО-1, ЩО-2. Замена шинопроводов низкого напряжения, замена рубильников, замена сетей заземления, замена выключателей автоматических установок. Замена электропроводки и силовых сетей;
2. Замена потолочных светильников в группах №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, спортивном зале, техническом подполье;
3. Ремонт в группе **№1**. В спальне покраска в игровой, раздевалке и аварийном выходе косметический ремонт. Замена сушильного шкафа в раздевалке. Замена радиатора в стене между спальней и игровой;
4. Ремонт в группе № **2**. В спальне, игровой, раздевалке косметический ремонт. Замена сушильного шкафа в раздевалке. В с\у замена стояков ХВС, ГВС и канализации. Ремонт сантехнической разводки, установка трапа и одной дополнительной раковины для персонала;
5. Ремонт в группе № **3**. В спальне, игровой и раздевалке косметический ремонт. В с\у замена трубопровода ХВС, ГВС и канализации. Ремонт сантехнической разводки, установка трапа и одной дополнительной раковины для персонала;
6. Ремонт в группе № **4**. В спальне и игровой косметический ремонт. Замена сушильного шкафа в раздевалке;
7. Ремонт в группе № **5**. В спальне, игровой и раздевалке косметический ремонт. В с\у замена стояков ХВС, ГВС и канализации. Ремонт сантехнической разводки, установка трапа и одной дополнительной раковины для персонала;
8. Ремонт в группе № **6**. В игровой стяжка пола. В спальне и игровой замена линолеума. В раздевалке косметический ремонт, замена сушильного шкафа.
9. Ремонт в группе № **7**. В спальне, игровой и раздевалке косметический ремонт, замена сушильного шкафа. В с\у замена стояков ХВС, ГВС и канализации. Ремонт сантехнической разводки, установка трапа и одной дополнительной раковины для персонала;
10. Ремонт в группе № **8**. В спальне, в игровой и в раздевалке косметический ремонт, замена сушильного шкафа. В с\у замена стояков ХВС, ГВС и канализации. Ремонт

сантехнической разводки, установка трапа и одной дополнительной раковины для персонала;

11. Ремонт в группе № **9**. В с\у замена канализации. Замена одного светильника в буфетной зоне на пылевлагозащищёный;
12. Ремонт участка чугунной ливнёвой канализации;
13. В техническом подполье замена участков чугунных трубопроводов центрального отопления, ХВС, ГВС и канализации. Замена электропроводки и установка распаечных коробок;
14. Демонтаж и монтаж прожекторов на кронштейнах на крыше.

<u>СП №4 по адресу: ул. Новгородская, дом 29:</u>

1. Ремонт в с\у группы №**1**. Частичный косметический ремонт
2. Замена участка чугунного трубопровода (стояка) в группе № 2;
3. Ремонт в группе № **3**. В игровой произвести стяжку пола и замену линолеума;
4. Ремонт в группе № **6**. В с\у частично заменить плитку на стенах;
5. Ремонт в группе №**7**. В с\у частично косметический ремонт;
6. Ремонт в техническом подполье. Замена аварийного участка чугунного трубопровода канализационной трубы;
7. Ремонт в с\у спортивного зала: зачистить канализационный стояк, произвести штукатурку и покраску стен в санузле за канализационным стояком.

<u>СП №5 по адресу: ул. Угличская, дом 14:</u>

1. Косметический ремонт в кабинете дополнительного образования;
2. Ремонт электрощитовых. Замена шинопроводов, прокладка проводов. Замена автоматических выключателей;
3. Косметический ремонт стен лестничного марша;
4. Косметический ремонт потолка в музыкальном зале;
5. Ремонт в группе № 9. В игровой и в спальне косметический ремонт стен. В буфетной замена светильников на пылевлагонепроницаемые;
6. Ремонт в группе №4. В игровой и в спальне косметический ремонт. В с\у замена трубопровода ХВС, ГВС и канализации. Установка дополнительной раковины для персонала и трапа;
7. Покраска стен в коридоре 1 этажа;
8. Косметический ремонт стен в кабинете завхоза;
9. Частичный косметический ремонт в спальне группы №8;
10. Косметический ремонт в спальне группы №6;
11. Ремонт в с\у группы №5. Выравнивание пола, замена плитки. Замена трубопровода ХВС, ГВС и канализации. Установка дополнительной раковины и трапа;
12. Косметический ремонт в техническом помещении (бывшая прачечная);
13. Замена линолеума в кабинете психолога;
14. Замена светильников на пылевлагонепроницаемые с защитной арматурой во всех сан.узлах групп.

<u>СП №6 по адресу: ул. Угличская, дом 15, корп. 2:</u>

1. Ремонт электрощитовых ГРЩ и ВРУ. Замена шинопроводов, рубильников, прокладка проводов. Замена автоматических выключателей;
2. Ремонт электропроводки в техническом подполье с заменой автоматических выключателей и светильников и установкой распаечных коробок;
3. Установка аккумуляторных аварийных светодиодных светильников «ВЫХОД» в кол-ве 15 шт.
4. Ремонт в группе №1. Замена светильников в игровой и в спальне;

5. Косметический ремонт туалета в изоляторе медицинского кабинета;
6. Демонтаж и монтаж балконных блоков из ПВХ в группах №2, №5;
7. Ремонт руста на потолке в группе № 6.

Блок начальной школы СП №1 по адресу: ул. Новгородская, дом 21А, строение 1:

1. Ремонт отопления в коридоре-переходе из основного здания в блок начальной школы;
2. Электромонтажные работы по замене наружного освещения. Замена электропроводки и прожекторов на крыше;
3. Ремонт кровли здания, кровли коридора-перехода, монтаж будки выхода на кровлю;
4. Переоборудование раздевалки мальчиков под медицинский кабинет;
5. Ремонт канализации в душевых спортивного зала. Прокладка трубопровода ХВС, ГВС и канализации;
6. Косметический ремонт стен и потолка в спортивном зале;
7. Косметический ремонт в учебном кабинете № 303. Устранение результатов протечки кровли;
8. Замена магистральных трубопроводов центрального отопления, ХВС и ГВС в техническом подполье.

СП №2

Необходимость проведения ремонтных работ с целью увеличения количества учебных кабинетов и соблюдения санитарно- гигиенических норм, а так же, в связи с письмом ДОгМ о включении в Адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту в 2016 году, здания ГБОУ Школа №1430 по ул. Новгородская, дом 21А и подготовке к капитальному ремонту. Отселением контингента в здание СП №2 по адресу: ул. Угличская, дом 17.

1. Замена участка трубопровода в техническом подполье под медицинским кабинетом;
2. Демонтаж перегородки в рекреации 2-го этажа;
3. Устройство отдельных учебных кабинетов в левой и правой рекреации 2-го этажа и левой рекреации 3-го этажа в связи с капитальным ремонтом и отселением контингента из головного здания школы (СП 1 ул. Новгородская, д. 21А);
4. Ремонт в кабинете № 212. Косметический ремонт стен и потолка. Остекление и покраска двери эвакуационного выхода на крышу перехода. Установка и подключение тепловой завесы;
5. Ремонт в кабинете № 215. Демонтаж плитки с двух стен, подготовка и покраска стен. Обустройство дверного проёма и установка двери. Устройство электропроводки и сети интернета, установка розеток. Установка дополнительного светильника;
6. Устройство громкоговорителя в кабинете № 216;
7. Установка дополнительных дымовых датчиков в рекреации 2-го и 3-го этажа, в помещении охраны;
8. Монтаж водоотводов и водостоков на входном крыльце.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На основании данных фотофиксации признать целесообразными указанные работы и включить их в состав работ по текущему ремонту в 2016г.
Результаты голосование: «за» - 21 «против» - 0

Председатель Управляющего Совета Д.А.Леманский